

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 56395 50

Cluster Projecten
Contactpersoon de heer J. Huijsmans
Telefoon 0900 1852

Uw brief
Ons kenmerk X.2018.11503

Bijlage(n) Geen

Onderwerp Vertraging aanleg openbare groenstrook Schenkeveld

Hoofddorp

- 8 NOV. 2018

Geachte heer, mevrouw,

Onderdeel van het project PrimA4a te Rijsenhout is een door ontwikkelaar Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) te realiseren openbare groenstrook rond de kassen van het bedrijf Schenkeveld. Het plan hiervoor is dit jaar in samenspraak met een klankbordgroep van betrokken omwonenden ontwikkeld en is enthousiast ontvangen door het dorp.

De intentie van de gemeente was om de groenstrook in 2018 op te leveren en hier was ook de planning op gericht omdat het voor het dorp Rijsenhout een belangrijke kwaliteitsimpuls is waar al een tijd naar uit wordt gekeken.

Echter, naar nu blijkt is er toch vertraging in het project ontstaan. Dit komt doordat de procedure voor de aangevraagde omgevingsvergunning anders is en langer duurt dan verwacht. Zowel ontwikkelaar SGN als wij gingen op basis van ingewonnen adviezen eerder uit van een korte procedure (acht weken). De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst) komt echter bij de beoordeling van de aanvraag tot de conclusie dat een uitgebreide procedure noodzakelijk is (26 weken).

Afgelopen weken is intensief contact geweest tussen de Omgevingsdienst, SGN en wij om te bezien of en zo ja hoe de uitvoering van het werk zo snel mogelijk kan starten. Zo heeft hebben wij zelfs besloten om een versnelling mogelijk te maken door uitvoering door SGN te gedogen als er geen zienswijzen blijken te zijn ingediend op de vergunningsaanvraag.

Ondanks deze inspanning is het realiseren van de groenstrook binnen het plantseizoen van dit jaar (oktober 2018 t/m april 2019) niet meer mogelijk is. Dit betekent dan ook dat de uitvoering een jaar opschuift en de oplevering tot onze spijt pas in het najaar van 2019 zal plaatsvinden.

Bij de klankbordgroep van omwonenden is reeds aangekondigd dat er vertraging is en zij zullen op 8 november uitgebreider worden bijgepraat. Daarna zullen ook de regiegroep en de dorpsraad worden ingelicht. Om u tegelijk met de inwoners te informeren over deze stand van zaken sturen we u deze brief.

Met deze brief vertrouwen wij er op u voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de voortgang van de aanleg van de openbare groenstrook rondom terrein van Schenkeveld.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
Namens dezen,



John Nederstigt
wethouder Duurzame Economische Ontwikkeling, Innovatie, Onderwijs en Jeugdzorg